

Renovering af stakladen i 2013



Nordfacade udskiftes, 4 juli 2013.
Jens Johan Dahlkild og Axel Dolleris
i arbejde.



Gammelt tømmer udskiftes med nyt
og tappes efter den gamle metode.
Axel Dolleris i arbejde.



Sammentapning



Tilpasning



Trædyvellås



Trædyvellås



Axel Dolleris udfører
trædyvellås



Resultatet



Færdig konstruktion



Facadebeklædning monteres af Axel
Dolleris, Jens Johan Dahlkild og Henrik
Persson, 5. juli 2013.



Henrik Persson stemmer ud.



Træender smøres med
træimpregnering af Jens Johan



Axel besigtiger den færdige nordfacade



Nordvestligste stålport fjernes,
29. juli 2013



Køreskinne til nordvestligste stålport
fjernes af Henrik Persson.



Stolpe skal fornyes



Den nye stolpe med 3 taphuller.
Axel, Jens Johan, Henrik og Carsten
Roug besigtiger.



Færdig stolpe



Gammelt og nyt tømmer



Sammentapning.




Resultatet



Færdig nordfacade, mgl. blot at
blive malet, 30. juli 2013.




Trævæg har erstattet stålport.
30. juli 2013.



Sammenføjningsdetalje.



Afstivning for stabilisering af østgavl, 19. august 2013.
Henrik Persson, Jens Johan Dahlkild og Axel Dolleris.



Soldat aflaster tag, så østfacade kan demonteres.



Søm overskæres af Henrik.



Rem nedtages.



Gl. træbeklædning nedtages.



Gl. træbeklædning nedtages.



Halvdelen af østgavlens træbeklædning er fjernet.



Halvdelen af østgavlens træbeklædning er fjernet.



Gavlkonstruktion før opretning



Tagspær forlænges, 20. august 2013. Henrik Persson.



Østgavl skal rettes op ved at trækkes 15-20 cm imod vest.



Det lykkedes at rette gavlen op.



Gamle søm fjernes af Carsten Roug



De første nye brædder monteres på østgavlen, den 2. sep. 2013 af Henrik Persson og Axel Dolleris.



Halvdelen af den nederste del af østgavlen er færdig.



Den nye trækonstruktion.



Henrik og Carsten drøfter resultatet.



Nederste del af østgavlen er færdig.



Nederste del af østgavlen er færdig.



Lægteafdækning med isolering ved gulv.



Færdig østgavl udefra.



Sydøstligste hjørne, ekstra understøttelse af tagspær i maskinhus.



Dør i sydfacade er genmonteret.



Færdig østgavl udefra.